



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Comissão Especial Plano de Ação de Acessibilidade
Portaria 744, de 16 de maio de 2018/Reitor

**Ata de Reunião da Comissão Especial
que visa elaborar um Plano de Ação de
Acessibilidade** (Portaria nº 744, de
16/05/2018) **realizada no dia 15/08/2018.**

1 Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e
2 oito minutos, na sala de reuniões do Laboratório de Planejamento e Projetos,
3 localizada no prédio Cemuni I do Centro de Artes, no *Campus* Universitário “Alaor de
4 Queiroz Araújo”, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), foi realizada a
5 quarta reunião da Comissão Especial que visa elaborar um Plano de Ação de
6 Acessibilidade de curto, médio e longo prazo de modo a contemplar acessibilidade
7 atitudinal, arquitetônica, metodológica, programática, instrumental, nos transportes,
8 nas comunicações e digital (Cepea), sob a presidência do professor doutor *Douglas*
9 *Christian Ferrari de Melo* e com a presença da Técnica Administrativa em Educação
10 (TAE) Deborah Proveti da PROPLAN (Pró-Reitoria de Planejamento e
11 Desenvolvimento Institucional – Proplan); e **dos membros designados para a**
12 **Comissão Especial:** Técnica Administrativa em Educação (TAE) *Renata Cerqueira*
13 *do Nascimento Salvalaio* (PU), do professor doutor *Edson Rufino de Souza*, do Diretor
14 da Biblioteca Central, TAE *Fábio Massanti Medina*, TAE *Jaqueline Ferreira de Almeida*
15 (Secretaria de Ensino a Distância – SEAD); TAE *Aline Freitas Martins* (NTI), TAE
16 *Adriano Muniz Lima* (PROGRAD), TAE *Fernando Mota Monteiro* (SEAVIN); TAE
17 *Jayme Lyrio Alcantara* (Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
18 – Proplan). Ausentes, o TAE *Carlos Roberto Coelho da Silva* (PU); o TAE *Luiz Vital da*
19 *Silva* (SUPECC) e a TAE *Letícia Nunes Barcellos* (PU). O Senhor Presidente declarou
20 aberta a reunião às 14h08. **1. Informes:** Presidente informa acerca de ação movida
21 por aluna deficiente e que foi indeferida pelo juiz. Prossegue informando acerca da
22 criação de página de acessibilidade para UFES e sobre a realização de enquete com
23 alunos deficientes da UFES, e que a mesma deve ser acessível e que ela seja
24 disponibilizada e realizada antes do fim dos trabalhos da comissão, para compor o
25 plano de acessibilidade, e que seja importante que a enquete seja uma ação
26 permanente. Professor Edson informa que já está realizando a análise de alguns sites



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Comissão Especial Plano de Ação de Acessibilidade
Portaria 744, de 16 de maio de 2018/Reitor

27 da UFES e que alguns terão que ser reformulados para serem acessíveis. Fabio diz
28 que a biblioteca ficou sem suporte do pergamum, durante o período de realização de
29 renovação do sistema. **2. Pauta: 1) Estrutura do Plano Emergencial:** presidente
30 inicia informando que o plano foi iniciado em reunião realizada na PROPLAN no dia 06
31 de agosto. **A) Introdução:** A TAE Jaqueline faz a apresentação da introdução do
32 Plano. **B) Apresentação do Plano Emergencial:** apresentação realizada pelo TAE
33 Fernando, com as ações do plano emergencial, com a indicação dos eixos; os
34 objetivos; e com início das ações em agosto e finalização para dezembro de 2018;
35 com os setores que necessitam realizar as ações; detalhadamente as ações
36 desenvolvidas, tendo em vista que elas já estão em andamento, por isso já se sabe as
37 etapas a serem realizadas. Renata diz que não há como entregar as obras esse ano,
38 mas Fernando diz que o prazo é o start para a última ação, que é a assinatura do
39 contrato. Renata informa que a forma de realização do serviço, e que uma empresa
40 realiza a compra do equipamento, e a parte de obra (construção), é realizada via
41 contrato de manutenção. Plano Aprovado. O Plano Emergencial encontra-se no
42 apêndice A da presente ata. **C) Plataformas e Calçadas:** O professor Douglas
43 informa sobre o valor destinado para a instalação para a plataforma e quanto que será
44 utilizado para as calçadas. Pede para a PROPLAN verificar qual é o valor real que
45 será destinado para as plataformas e qual o valor real para as calçadas, e que o valor
46 total das duas ações deve ser de 1.500.000,00. **D) Equipamentos para laboratórios
47 e bibliotecas:** Acerca do item aquisição de equipamentos de acessibilidade para
48 laboratório, que entrará na verba da Emenda Parlamentar: o valor é de 1.400.000,00.
49 A TAE Aline informa que irá verificar com o diretor administrativo do NTI para que seja
50 feita a comissão para a montagem e execução do processo licitatório dos itens de
51 tecnologia. Acerca do acompanhamento das ações, este será realizada pelo NAUFES.
52 A TAE Renata informa que é importante o NAUFES estar listado dentro do Projeto
53 Básico para que a empresa não questione a atuação do NAUFES no
54 acompanhamento do andamento das ações, tendo em vista que a fiscalização de
55 contratos é realizada por servidor designado para tal. **E) Sinalização:** Acerca da
56 instalação de sinalização visual na UFES o Professor Edson diz que os projetos de
57 Goiabeiras e Alegre estão prontos, e que está em fase de andamento os de São

JA

Renata

R


Edson




Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Comissão Especial Plano de Ação de Acessibilidade
Portaria 744, de 16 de maio de 2018/Reitor

58 Mateus e Maruípe. Prof. Edson diz que o PRó-Designer, a disponibilidade
59 orçamentária será via Emenda Parlamentar, e que a estimativa orçamentária é de
60 1.500.000,00. **F) Campanha de Acessibilidade:** Sobre a campanha de
61 acessibilidade, propõe-se ser parte da agenda permanente da SUPECC. **G)**
62 **Acessibilidade digital:** Sobre diagnóstico e implementação de acessibilidade digital,
63 a TAE Aline diz que é possível realizar o início da adequação dos portais da UFES. **H)**
64 **Sala de recursos/laboratório de acessibilidade:** O TAE Fabio diz que a ideia não é
65 apenas receber os equipamentos, mas deixar os equipamentos disponíveis para uso.
66 Uma parte é o uso para o acervo da Biblioteca; a outra parte, será para o uso pelo
67 NAUFES (questões pedagógicas); e a outra seria para grupo de pesquisa (como o
68 NEESP). **2. Plano de Curto Prazo:** Sobre a construção do Plano de Curto Prazo,
69 Fernando questiona se há levantamento do que necessita ser feito para essa ação.
70 Professor Douglas diz que as ações de médio e longo prazo são a parte pedagógica e
71 arquitetônica. Plano de Curto Prazo (2019): a) reestruturação do NAUFES. b)
72 finalização das obras emergenciais; c) equipar a sala de recursos e disponibilizá-la
73 para uso. **3. Plano de Médio Prazo:** Para as ações do Plano de Médio Prazo, as
74 ações a serem desenvolvidas são: a) Plano complementar de acessibilidade; b) Incluir
75 propostas de acessibilidade no PDI: médio prazo; c) Política de acessibilidade. **4.**
76 **Outros apontamentos:** a) Presidente propõe o encaminhamento do plano
77 emergencial no dia 20 de agosto para a Reitoria. b) Ponto para a próxima reunião:
78 elaboração do plano de curto prazo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
79 declarada encerrada às 16 horas e 20 minutos e, eu, Jaqueline Ferreira de Almeida,
80 Assistente em Administração, lavrei a presente ata, constando de 82 linhas que, após
81 lida e aprovada, vai assinada por mim e demais membros presentes. Vitória, quinze de
82 agosto de dois mil e dezoito.


Jaqueline Ferreira de Almeida
Assistente em Administração
SEAD/UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Comissão Especial Plano de Ação de Acessibilidade
Portaria 744, de 16 de maio de 2018/Reitor

Douglas Christian Ferrari de Melo
Diretor da Divisão de Acompanhamento Psicossocial e Pedagógico
PROAECI/UFES

DF

Neyles

José

Ref

(A)

CF



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Comissão Especial Plano de Ação de Acessibilidade
Portaria 744, de 16 de maio de 2018/Reitor

**Ata de Reunião da Comissão Especial
que visa elaborar um Plano de Ação de
Acessibilidade** (Portaria nº 744, de
16/05/2018) realizada no dia 15/08/2018.

PRESENTES À REUNIÃO

NOME

ASSINATURA

Adriano Muniz Lima

Adriano Muniz Lima

Aline Freitas Martins

Aline Freitas Martins

Douglas Christian Ferrari de Melo

Douglas Ferrari

Edson Rufino de Souza

Edson Rufino de Souza

Fabio Massanti Medina

Fabio Massanti Medina

Fernando Mota Monteiro

Fernando Mota Monteiro

Jaqueline Ferreira de Almeida

Jaqueline Ferreira de Almeida

Jayme Lyrio Alcantara

Jayme Lyrio Alcantara

Renata Cerqueira do N. Filho



Plano de Acessibilidade - Prazo Emergencial
Apêndice A - Ata do dia 15/08/2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Data da criação do plano: ago-18		Responsável pelo Plano:	CEPEA	Objetivo:	Resolver os problemas pré-mapeados de acessibilidade						
Data da revisão do plano: set-18		Responsável pelo Controle:	REITORIA	Indicador:	% da ação concluída	Meta:	100%				
Item	Objetivo (What)	Eixo de Acessibilidade (Why)	Ações (How)	Responsável (Who)	Quando (When)		Local de Execução (Where)	Investimento Estimado (How much)	% Completo	Meta	Situação Atual
					Início	Fim					
INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EM LOCAIS PRIORITÁRIOS NO CAMPUS DE GOIABEIRAS	Ampliar a acessibilidade física dos prédios com mais de um andar do campus de Goiabeiras que possuam maior prioridade de acesso	Acessibilidade Arquitetônica	a) Levantamento das necessidades de instalação nos prédios de Goiabeiras	Prefeitura Universitária	8/1/2018	12/31/2018	De acordo com o item b	R\$4.108.793,88	100%	100%	<input checked="" type="checkbox"/>
			b) Levantamento dos locais prioritários, de acordo com o quantitativo de alunos e servidores com deficiência física e com mobilidade reduzida	Núcleo de Acessibilidade da Ufes					100,00%	100%	<input checked="" type="checkbox"/>
			c) Elaboração de projetos arquitetônicos e definição de valores	Prefeitura Universitária					100%	100%	<input checked="" type="checkbox"/>
			e) Verificação de disponibilidade orçamentária	Proplan					100%	100%	<input checked="" type="checkbox"/>
			f) Montagem e execução de processo licitatório	Gerência de Compras e Contratações/PROAD					0%	100%	<input type="checkbox"/>
			g) Contratação e início da execução do serviço de instalação das plataformas	Prefeitura Universitária					0%	100%	<input type="checkbox"/>
			CONSTRUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS ACESSÍVEIS NO CAMPUS DE GOIABEIRAS	Construir calçadas acessíveis nos locais prioritários que ainda não as possuem					Acessibilidade Arquitetônica	a) Levantamento das necessidades de instalação nas passagens em Goiabeiras	Prefeitura Universitária
b) Levantamento dos locais prioritários, de acordo com o quantitativo de alunos e servidores com deficiência física e com mobilidade reduzida	Núcleo de Acessibilidade da Ufes + Laboratório de Planejamento e Projetos	100,00%			100%	<input checked="" type="checkbox"/>					
c) Elaboração de projetos arquitetônicos e definição de valores	Prefeitura Universitária + Laboratório de Planejamento e Projetos	100%			100%	<input checked="" type="checkbox"/>					
e) Verificação de disponibilidade orçamentária	Proplan	100%			100%	<input checked="" type="checkbox"/>					
f) Montagem e execução de processo licitatório	Gerência de Compras e Contratações/PROAD	0%			100%	<input type="checkbox"/>					
g) Contratação e início da execução das obras	Prefeitura Universitária	0%			100%	<input type="checkbox"/>					



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Plano de Acessibilidade - Prazo Emergencial
Apêndice A - Ata do dia 15/08/2018

Data da criação do plano: ago-18		Responsável pelo Plano: CEPEA		Objetivo: Resolver os problemas pré-mapeados de acessibilidade							
Data da revisão do plano: set-18		Responsável pelo Controle: REITORIA		Indicador: % da ação concluída		Meta:		100%			
Item	Objetivo (What)	Eixo de Acessibilidade (Why)	Ações (How)	Responsável (Who)	Quando (When)		Local de Execução (Where)	Investimento Estimado (How much)	% Completo	Meta	Situação Atual
					Início	Fim					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECAS DA UFES	Adquirir equipamentos para ampliação e implantação da acessibilidade nos laboratórios de informática e nas bibliotecas dos 4 campi da Ufes	Acessibilidade Digital; Acessibilidade Comunicacional; Acessibilidade Instrumental	a) Levantamento das necessidades de instalação nos laboratórios e bibliotecas da Ufes	Secretaria de Avaliação Institucional	8/1/2018	12/31/2018	De acordo com o item a	R\$1.420.409,74	100%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			b) Elaboração de orçamentos de aquisição	Secretaria de Avaliação Institucional					100%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			c) Verificação de disponibilidade orçamentária	Proplan					100%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			d) Montagem e execução de processo licitatório de equipamentos de informática	Núcleo de Tecnologia da Informação					50%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			e) Montagem e execução de processo licitatório de outros equipamentos	Departamento de Administração/PROAD					50%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			g) Contratação e início da instalação dos equipamentos	NTI e DA/PROAD					0%	100%	<input checked="" type="radio"/>
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL NO CAMPUS DE GOIABEIRAS	Realizar a instalação de placas indicativas nos prédios e vias de acesso na Ufes	Acessibilidade Física; Acessibilidade Comunicacional	a) Levantamento das necessidades de instalação nos campi da Ufes	ProDesign/Proex	8/1/2018	12/31/2018	De acordo com o item a	R\$1.500.000,00	75%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			b) Elaboração de orçamentos de aquisição	ProDesign/Proex e PU					10%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			c) Verificação de disponibilidade orçamentária	Proplan					100%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			d) Montagem e execução de processo licitatório	PU					0%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			e) Contratação e início da instalação da comunicação visual	PU					0%	100%	<input checked="" type="radio"/>
CAMPANHA DE ACESSIBILIDADE	Desenvolver uma campanha de conscientização e divulgação sobre acessibilidade	Acessibilidade Atitudinal	a) Desenvolver planejamento de campanha de conscientização sobre acessibilidade	Supecc	8/1/2018	12/31/2018	Canais de comunicação da Ufes	R\$0,00	100%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			b) Divulgação da campanha	Supecc					0%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			c) Avaliação sobre atingimento e eficácia da campanha	Naufes, Seavin e Supecc					0%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			d) Aprimoramento da campanha e institucionalização das ações comunicacionais de acessibilidade atitudinal	Supecc					0%	100%	<input checked="" type="radio"/>
			e) Divulgação permanente de campanhas sobre acessibilidade	Supecc					0%	100%	<input checked="" type="radio"/>



Plano de Acessibilidade - Prazo Emergencial
Apêndice A - Ata do dia 15/08/2018

J J
2 2 2 2

Item	Objetivo (What)	Eixo de Acessibilidade (Why)	Ações (How)	Responsável (Who)	Quando (When)		Local de Execução (Where)	Investimento Estimado (How much)	% Completo	Meta	Situação Atual
					Início	Fim					
DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DIGITAL	Verificar o nível de acessibilidade dos portais digitais da Ufes e iniciar a adequação dos mesmos em relação à acessibilidade digital	Acessibilidade Digital	a) Avaliação de acessibilidade dos portais da Ufes	NTI e ProDesign	8/1/2018	12/31/2018	Portais digitais da Ufes	R\$0,00	50%	100%	⊗
			b) Iniciar a adequação dos portais da Ufes às diretrizes de acessibilidade digital	NTI					10%	100%	⊗
			c) Desenvolvimento de uma política de acessibilidade digital para desenvolvimento de produtos web	NTI					0%	100%	⊗
CONSTRUÇÃO DA SALA DE RECURSOS/ LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA CENTRAL	Realizar a reforma do espaço da Biblioteca Central para a instalação de uma sala de recursos/laboratório de acessibilidade	Acessibilidade Comunicacional / Acessibilidade Instrumental	a) Elaboração de projeto para reforma do terceiro andar da BC	PU	8/1/2018	12/31/2018	Biblioteca Central	R\$114.000,00	100%	100%	⊗
			b) Elaboração de orçamentos de reforma	PU					100%	100%	⊗
			c) Verificação de disponibilidade orçamentária	Proplan					100%	100%	⊗
			d) Montagem e execução de processo licitatório de reforma	PU					100%	100%	⊗
			e) Contratação e realização da reforma	GCC/Proad e PU					60%	100%	⊗
			f) Recebimento do espaço	PU					0%	100%	⊗